Kontrollblatt für			*Bühne-Nr.*
Bühne: Erstprüfung und Freigabeprüfung			
Gebäude	Einbauort/Örtlichkeit	*Hersteller*	*Artikel-/Typ-Nr.*
Einbaudatum	*Errichter/Montagefirma*	*Betreiber (Objektjektbereich)*	*Anlagenverantwortlicher*

Auftragsnummer:	Grundlage:	**DIN-EN-ISO 14122**					Erstprüfung durch Ersteller	Freigabeprüfung durch Betreiber	
	Bezeichnung:								
	Zeichnung-Nr.						*Datum:*	*Datum:*	
Podestform:	☐ Quadrat	☐ Rechteck	☐ L-Form	☐ U-Form	☐ Sonderform		☐		
Zustieg:	☐ Leiter	☐ Treppe	☐ Leitertreppe		☐ Sprossenleiter		☐		
Podestgeländer:	☐ Ja	☐ Nein	*Aufstiegsgeländer beidseitig:*	☐ Ja	☐ Nein		*Aufstiegsgeländer einseitig:*	☐ Ja	☐ Nein
Geländer komplett:	☐ Ja	☐ Nein							

1. Übergabeprotokoll	**vorhanden?**			
	JA	NEIN	JA	NEIN
1.) Auftragskopie des Auftraggebers (mit allen Eintragungen)				
2.) Technische Systemskizze der Treppe und Pdest mit allen Hauptaßen.				
3.) Lieferscheinkopie der Treppe mit Podest.				
4.) Konstruktionsunterlagen der Sonderbauteile.				
5.) Aufzeichnungen über alle Abänderungen bzw. Modifikationen an Originalbauteilen.				
6.) Montageprotokoll				
7.) Angaben zur maximal zulässigen Belastung in kg.				
8.) CE-Zertifikate nach DIN-EN 1090 der Hersteller und Montageunternehmen.				
9.) Aktuelle Montage- und Bedienungsanleitungen für die Bühne und der Funktionsbauteile.				
10.) Standsicherheitsnachweis des Bauwerks, an den Befestigungspunkten.				
11.) Standsicherheitsnachweis des Bauwerks, an den Befestigungspunkten.				
12.) Angaben zu den eingesetzten Befestigungsmitteln, wie; Schrauben, Dübel, Kleber, Mörtel, sowie die Anzugsmomente der Befestigungsschrauben.				
14.) Schriftliche Bestätigung der vollständigen, ordnungsgemäßen Montage				
15.) Nachweis durch die Montagefirma, über den Istzustand zum Übergabezeitpunkt.				
Bemerkungen zur Dokumentation (siehe Punkt 11)	**Übergabeprüfung**		**Freigabeprüfung**	

MUSTER

© Autor:
Hans-Joachim Bobak, BDSF, geprüfter Sachverständiger für Mob. Steiggeräte und Steigschutzanlagen Sicherheitstechniker und Techn. Betriebswirt

MUSTER

	durch Ersteller		durch Betreiber	
2. Allgemeiner Zustand	**in Ordnung?**		**in Ordnung?**	
	JA	**NEIN**	**JA**	**NEIN**
Die Bühne ist von allen Zugangs- und Austrittsstellen sicher erreichbar?				
Die Bühne ist an jeder Zugangsstelle mit einer selbstschließenden Durchgangssperre gesichert?				
Kennzeichnungsschilder sind an jeder Zugangsstelle vollständig vorhanden und markiert?				
Kann die Prüfung der Bühne durchgeführt werden?				
Bemerkungen zu Allgemeiner Zustand (siehe Punkt 11)				
3. Werkstoffe und Oberflächen der Treppe /Bühne				
☐ Stahl, verzinkt ☐ Stahl, lackiert ☐ Edelstahl V4A passiviert	**Übergabeprüfung** durch Ersteller		**Freigabeprüfung** durch Betreiber	
☐ Aluminium, roh ☐ Aluminium, eloxiert ☐ GFK (Kunststoff)				
4. Stützen *(Unterkonstruktion)*	**in Ordnung?**		**in Ordnung?**	
sind aus: ☐ Rundrohr ☐ Rechteckrohr ☐ Flachprofil ☐ T-Profil ☐ U-Profil ☐ L-Profil	**JA**	**NEIN**	**JA**	**NEIN**
Die vertikalen Stützen sind wie vorgesehen vorhanden?				
Die Stützen sind ohne Beschädigungen wie: Dellen, Risse, Verformungen?				
Die Stützen sind ohne Korrosion wie: Rost, Lochfraß, Oxydbildung?				
Stützenverbindungen sind ohne scharfe Kanten wie: Grat, Kantenversatz, lange Schraubenüberstände?				
Bemerkungen zu Stützen (siehe Punkt 11)				
5. Längs und Schrägverstrebungen *(Unterkonstruktion)*				
sind aus: ☐ Vierkantrohr ☐ Rechteckrohr ☐ L-Profil ☐ T-Profil				
sind aus: ☐ Rundrohr: ☐ *D > 30 mm* ☐ *D < 50 mm*	**Übergabeprüfung** durch Ersteller		**Freigabeprüfung** durch Betreiber	
5.1 Befestigungsart *(Unterkonstruktion)*	**in Ordnung?**		**in Ordnung?**	
☐ festgeschweißt ☐ angenietet ☐ festgeschraubt ☐ angeflanscht	**JA**	**NEIN**	**JA**	**NEIN**
Strebenausführungen nach Konstruktionszeichnung?				
Streben sind fest, wie nach Aufbauplan, angeordnet?				
Streben sind fest mit den Stützen und Rahmen verbunden?				
Streben sind ohne Beschädigungen wie: Dellen, Risse, Verformungen?				
Streben sind ohne Korrosion wie: Rost, Lochfraß, Oxydbildung?				
Streben sind ohne scharfe Kanten wie: Grat, Kantenversatz?				
Bemerkungen zu Längs- und Schrägverbindungen (siehe Punkt 11)				
6. Bühnenbefestigungen *(Unterkonstruktion)* sind ausgeführt als:	**Übergabeprüfung**		**Freigabeprüfung**	

© Autor:
Hans-Joachim Bobak, BDSF, geprüfter Sachverständiger für Mob. Steiggeräte und Steigschutzanlagen Sicherheitstechniker und Techn. Betriebswirt

☐ Stützen ☐ Bügel ☐ Rahmen ☐ Konsolen	durch Ersteller		durch Betreiber	
Befestigung: ☐ angeschweißt ☐ angedübelt ☐ angeschraubt	**in Ordnung?**		**in Ordnung?**	
Befestigung: ☐ einbetoniert ☐ eingemauert	**JA**	**NEIN**	**JA**	**NEIN**
Bühnenbefestigungen sitzen am Boden auf und sind kraftschlüssig am Boden befestigt?				
Bühnenbefestigungen (Stützen) sind vollständige vorhanden?				
Bühnenbefestigungen sitzen fest an dem Bühnenrahmen?				
Bühnenbefestigungen sitzen fest am Bauwerk?				
Bühnenbefestigungen sind an den Befestigungsstellen ohne Beschädigungen?				
Alle Schweisnähte sind fachgerecht ausgeführt und ohne Mängel (z.B. Risse, Löcher, Bruchstellen)?				
Alle Schraubverbindungen sind fest und gegen selbsttätiges Lösen gesichert?				
Bühnenbefestigungen sind ohne Korrosion wie: Rost, Lochfraß, Oxydbildung?				
Bühnenbefestigungen sind tragfähig und sicher benutzbar?				
Bemerkungen zur Bühnenbefestigungen (siehe Punkt 11)				
7. Absturzsicherrung	**Übergabeprüfung** durch Ersteller		**Freigabeprüfung** durch Betreiber	
☐ keine ☐ Geländer nach DIN-EN-ISO 14122 ☐ ohne Fußleiste ☐ mit Fußleiste				
Befestigung: ☐ angeschweißt ☐ angeschraubt ☐ angenietet	**in Ordnung?**		**in Ordnung?**	
Befestigung: ☐ eingehängt ☐ aufgestellt	**JA**	**NEIN**	**JA**	**NEIN**
Geländer ist bei Steigleitern, ab einer Gesamtabsturzhöhe ≥ 1 m, vorhanden?				
Stützenabstände der Geländerstützen betragen max. 1500 mm?				
Die Geländerhöhe ist mindestens 1,0 m?				
Kopffreiheit über der Treppe /Bühne ist an jeder Stelle ≥ 2,20 m?				
Die Geländerenden sind geschlossen (Handlaufrohr ohne Überstand über die Endpfosten)?				
Alle Bauteile sind ohne Beschädigungen (Risse, Verformungen etc.)?				
Alle Schraubverbindungen sind fest, gegen selbsttätiges Lösen gesichert?				
Alle Bauteile sind ohne Korrosion wie: Rost, Lochfraß, Oxydbildung?				
Das Geländer ist ordnungsgemäß montiert?				
Alle Bauteile am Geländer (Bügel, Knierohre, Verbinder) sind vollständig vorhanden?				
Alle Bauteile sitzen fest an ihrer Position?				
Bemerkungen zu Absturzsicherung (siehe Punkt 11)				
8. Haltevorrichtungen (Zustiegshilfen) nach DIN 19 572	**Übergabeprüfung** durch Ersteller		**Freigabeprüfung** durch Betreiber	
Haltevorrichtungen ☐ Ja ☐ Nein ☐ einzeln ☐ Paar				
Ausführung: ☐ fest ☐ einschiebbar ☐ mobil	**JA**	**NEIN**	**JA**	**NEIN**

MUSTER

© Autor:
Hans-Joachim Bobak, BDSF, geprüfter Sachverständiger für Mob. Steiggeräte und Steigschutzanlagen Sicherheitstechniker und Techn. Betriebswirt

Die Durchgangsbreite zwischen Haltevorrichtungen ist ≥ 500 mm?				
Haltevorrichtungen haben ≥ 1,00 m Überstand über die Ein-/ Austrittsebene?				
Haltevorrichtungen sind von dem Hersteller, für die Benutzungsart zertifiziert?				
Haltevorrichtungen ind ordnungsgemäß an der Bühne befestigt?				
Alle Bauteile sind ohne Beschädigungen (Risse, Verformungen etc.)?				
Alle Bauteile sind ohne Beschädigungen (z.B. Verformungen, scharfe Kanten, Grat)?				
Alle Schraubverbindungen sind fest, gegen selbsttätiges Lösen gesichert?				
Alle Bauteile sind ohne Korrosion wie: Rost, Lochfraß, Oxydbildung?				
Haltevorrichtungen lassen sich sicher benutzen?				
Bemerkungen zu Haltevorrichtung (siehe Punkt 11)				
9, Zugangssperre, wenn vorhanden *(Zugangssicherung)*	**Übergabeprüfung** durch Ersteller		**Freigabeprüfung** durch Betreiber	
☐ Nach ASR A2.1 ☐ Nach dem Stand der Technik.				
☐ keine ☐ Tür ☐ Gitter ☐ Platte	**JA**	**NEIN**	**JA**	**NEIN**
Zugangssperre ist ordnungsgemäß eingebaut?				
Zugangssperre ist mit Sicherheitskennzeichen (Zutrittsberechtigungen) versehen?				
Zugangssperre ist abschließbar?				
Zugangssperre funktioniert ordnungsgemäß?				
Alle Bauteile sind ohne Beschädigungen (Risse, Verformungen etc.)?				
Alle Bauteile sind ohne Beschädigungen (z.B. Verformungen, scharfe Kanten, Grat)?				
Alle Schraubverbindungen sind fest, gegen selbsttätiges Lösen gesichert?				
Alle Bauteile sind ohne Korrosion wie: Rost, Lochfraß, Oxydbildung?				
Zugangssperre kann sicher benutzt werden?				
Bemerkungen zu Zugangssperre (siehe Punkt 11)				
10. Absturzsicherung am Zugang selbstschließend(ASR A2.1)	**Übergabeprüfung** durch Ersteller		**Freigabeprüfung** durch Betreiber	
☐ Nach ASR A2.1 ☐ Nach dem Stand der Technik.				
Ausführung: ☐ ohne Tür ☐ Tür ohne Fußleiste ☐ Tür mit Fußleiste	**JA**	**NEIN**	**JA**	**NEIN**
Selbstschließendes Tür an Bühnenausstieg vorhanden?				
Selbstschließendes Tür ist ordnungsgemäß eingebaut?				
Selbstschließende Tür läßt sich nur in Bühnenrichtung öffnen?				
Selbstschließende Tür hat einen festen Anschlag gegen falsches öffnen?				
Alle Bauteile sind ohne Beschädigungen (Risse, Verformungen etc.)?				
Alle Bauteile sind ohne Beschädigungen (z.B. Verformungen, scharfe Kanten, Grat)?				

MUSTER

© Autor:
Hans-Joachim Bobak, BDSF, geprüfter Sachverständiger für Mob. Steiggeräte und Steigschutzanlagen Sicherheitstechniker und Techn. Betriebswirt

Alle Schraubverbindungen sind fest, gegen selbsttätiges Lösen gesichert?				
Alle Bauteile sind ohne Korrosion wie: Rost, Lochfraß, Oxydbildung?				
Personensicherungen sind sicher benutzbar?				
Bemerkungen zu Absturzsicherung (siehe Punkt 11)				

11. Bemerkungen	**relevant für Freigabe?**	
1.	**JA**	**NEIN**
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Maßnahmen aus den Prüfergebnissen

13.	**Die Auswertung der Prüfliste wurde durchgeführt?** ☐ **Ja** ☐ **Nein**	Anlagenverantwortlicher	Datum	Unterschrift
13.	**Ergebnis der Auswertung:** **Maßnahmen** ☐ **Ja** **Maßnahmen** ☐ **Nein**	Anlagenverantwortlicher	Datum	Unterschrift
13.	**Die Reparatur/Nachbesserung wurde veranlasst?** ☐ **Ja** ☐ **Nein**	Anlagenverantwortlicher	Datum	Unterschrift
13.	**Die Reparatur/Nachbesserung wurde durchgeführt?** ☐ **Ja** ☐ **Nein**	Anlagenverantwortlicher	Datum	Unterschrift
14.	**Die Reparatur/Nachbesserung wurde kotrolliert?** ☐ **Ja** ☐ **Nein**	Prüfperson	Datum	Unterschrift
15.	**Kann die Bühne für die Besteigung freigegeben werden?** ☐ **Ja** ☐ **Nein**	Prüfperson/Anlagebverantwortlcher	Datum	Unterschrift
16.	**Die Bühne ist ab: . . für die Benutzung freigegeben!**		☐ **Ja**	☐ **Nein**
18.	**Nächste wiederkehrende Prüfung am:** Zeitpunkt:	Anlagenverantwortlicher	Datum	Unterschrift

© Autor:
Hans-Joachim Bobak, BDSF, geprüfter Sachverständiger für Mob. Steiggeräte und Steigschutzanlagen Sicherheitstechniker und Techn. Betriebswirt